

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej Kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych
..... w Końskich

w dniu 10.09.2012 przez zespół kontroli
z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich kontrolę prowadzili:

1. Marcin Kwiat - Przewodniczący zespołu
2. Robert Płocki - Członek zespołu
3. Leon Gula - Członek zespołu
4.

przy współdziałaniu

1.
2.
3.
4.

przy kontroli byli obecni i udzielali wyjaśnień:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Stanisław Mosciński

przedmiotem kontroli były zagadnienia:

- 1) stan wykonania odbudowy dróg powiatowych na terenie powiatu końskiego na przebiegu roku 2011 do dnia przeprowadzonej kontroli tj. na dzień 10.09.2012.
- 2) Prawidłowość wydatkowania środków finansowych ujętych w Uchwałach budżetowej Rady Powiatu w Końskich przeznaczonych na sfinansowanie zadani w zakresie odbudowy dróg powiatowych w roku 2012.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie stanu zarządzania obwodowy drogą powiatową stwierdza się co następuje:

W rozmieszczeniu ustawy o drogach publicznych Zarząd Drog Powiatowych w Kowalsku jest pięć zarządcy drog powiatowych położonych na terenie powiatu koneckiego, których łączna długość wynosi 573 km (492 km - normalna, twarda, 81 km - gumowa). Podzieli drog powiatowych przedstawić się następująco w poszczególnych gminach Powiatu Koneckiego w kolejności malejącej:

Drogi miejskie:

- miasto Kowalskie: 19 km

- miasto Stąporków: 11 km

Drogi wiejskie:

- Gmina Stąporków - 122, 424 km

- Gmina Radostyce - 92, 622 km

- Gmina Kowalskie - 85, 318 km

- Gmina Stąpis, Konecko - 72, 121 km

- Gmina Fanków - 50, 253 km

- Gmina Ruda Modulicka - 42, 784 km

- Gmina Sanyków - 41, 596 km

- Gmina Głowaczów - 36, 935 km

Z wyjątkiem stacji przez Dyrektora Zarządu Drog Powiatowych wynika, że chodzi to w zdecydowanej większości o jeźdźców, uwarunkowanych różnicowym stopniu jej eksploatacji. Zarząd drog powiatowych corocznie prowadzi

odbudowę najbardziej nowożytnym odcinków
drog w ramach środków finansowych wziętych
w użyciu budżetowej Rady Powiatu oraz
w porozumieniu z gminami Powiatu Koneckiego
w 2011 roku sfinansowano przebudowę drogi
powiatowej o łącznej długości 9, 196 km
w gminach: Smyków, Stępień Konecki, Ruda Malewicka
Szaregółowy wykład ^{odcinków} drogi przebudowanej w 2011 r.
stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego protokołu.
W 2012 r. zaplanowano do realizacji odcinki
drogi o łącznej długości 7, 167 km.
Na dzień 10.09.2012 r. zrealizowano ^{zaplanowane} zadanie
w Gminach: Smyków, Radoszyce, Stępków, Stępień
Konecki, Porostaje do realizacji zadanie przebudowy
ul. wschodniej i krajowej w Koniakach, którego termin
zakończenia wyznaczono na dzień 30.10.2012 r.
Szaregółowy wykład porozumień odcinków drogi
powiatowych przewidzianych do realizacji w 2012
r. stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego
protokołu.

Łączne nakłady na sfinansowanie przebudowy
drog powiatowych ^{W 2011 r.} wyniosły: (PNPDL: 968.362,00 zł)

- ze strony Powiatu Koneckiego - 1.932.882,23 zł.
- ze strony gmin - 1.076.811,05 zł.

W 2012 r. sfinansowanie przebiegło następująco:

- powiat Konecki - 1.820.488,85 zł.
- gminy - 1.682.404,00 zł.

Zespół kontrolny przeprowadził powiódłowość
zawieszonych umów na realizację porozumień zadań,
procedury odbiorowe oraz ich terminowość i ostatek
ide sfinansowanie przez Radę Powiatowych

w toku kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości w tym zakresie
w związku do protokołu przedstawiono
procedury realizacji zadania pn. Przebudowa
drogi powiatowej Nr 0409T stopnia - Rędoszycy -
Włodzowa z TAP II jako załączniki nr 3, 4, 5, 6.

2) Zespół kontrolny kontrolował wykonanie
budżetu Zarządu Drog Powiatowych w Kroszynie
owaz jego zgodności z zapisami uchwały budżetowej
owaz jej zmianami z dn. 27.06.2012. (uchwała
nr Załącznik nr 2)

w toku kontroli stwierdzono co następuje:
Budżet Zarządu Drog Powiatowych na dzień
30.06.2012 r. wynosi kwotę 7.904.315,00 zł.
Zrealizacja przewidzianą z wykonania budżetu
za I półrocze 2012 roku wynosi, że wykonanie
planu wynosi 24,4%.

Z wykonania złożony przez Dyrektora Zarządu
Drog Powiatowych wynika, że tak niskie stopniowo
wykonanie planu ^{w I półroczu} wynika z faktu, że główne
priorytety mające wpływ na realizację planu
tj. wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi
powiatowych owaz ich remonty, mające miejsce
w II półroczu tj. po 30.06.2012 r.

Porównanie wydatki w tym okresie funkcjonowania
owaz zgodnie z zapisami uchwały budżetowej
Zarządu zę do protokołu sporządzenie z
wykonania budżetu Zarządu drogi powiatowych
za I półrocze 2012 r. jako załączniki nr 7 i 8.

W zakresie dochodów budżet zarządu dróg powiatowych
zakładają kwotę 165 000,00 zł. Wykazania 2012
na dzień 30.06.2012r. wyniosła 222,712,90 zł.
co stanowi 132,41%. Główne obciążenie podlega, z tytułu
opłat za zajęcie posesji drogowych.
Jest to kwota 218,377,26 zł.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało
odczytane, do którego treści nie wniesiono żadnych zastrzeżeń (wniesiono
następujące uwagi:)

Obecni przy kontroli
DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

Członkowie Komisji



Wnioski kontrolujących:

Wyniki przeprowadzonej kontroli rozpoś
kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w
organizacji finansowej zarządu Dróg Powiatowych
w Kędzierzu.

Z uwagi na stan zarządzania obwodowy
dróg powiatowych oraz w związku z wyjątkowymi
złożeniami przez Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w zakresie potrzeb obwodowy
niektórych odcinków dróg powiatowych

zespół kontrolny ^{podlega pod rozprawę} ~~uznaje za kontrowersyjną~~ lub
~~wreszcie niebedną~~ zwiększenie środków finansowych
na przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz
niezbedny park. maszynowy pozwalający na
przebiegające utrzymanie i przejeżdżaniu również
w okresie letnim jak i zimowym.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji

Rewizyjnej

w dniu 13.09.2012r.

Protokół przyjęto na sej. Rady Powiatu
M. dnia 19 września 2012r.

KIEROWNIK
BIURA KONTROLI
mgr Monika [signature]

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych wykonanych w 2011r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Źródła finansowania zadań			Łączne nakłady poniesione w 2011r.	Uwagi
			Budżet Państwa	Powiat Konecki	Urząd Gminy		
Smyków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459 T Barak - Miedzierza - Smyków	3,960	966 362,00	483 181,97	483 181,00	1 932 724,97	Wykonane w ramach NPPDL 2008-2011
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa ETAP I	2,637	0,00	542 055,85	412 268,00	954 323,85	
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0459 T Barak - Miedzierza - Smyków	0,180	0,00	15 000,00	31 362,05	46 362,05	
RAZEM		6,777	966 362,00	1 040 237,82	926 811,05	2 933 410,87	
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Fanisławiczki - Fanisławice - Eustachów - Łopuszno - Jesień - Mnin - Wólka - Rytlów - Pilczyca - Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego - (Przedbórz)	1,619	0,00	756 975,41	150 000,00	906 975,41	W wartości zadania ujęto dokumentację o wartości 11 500,00 zł
RAZEM		1,619	0,00	756 975,41	150 000,00	906 975,41	
Ruda Maleniecka	Remont drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Maleniec	0,800	0,00	135 669,00	0,00	0,00	
RAZEM		0,800	0,000	135 669,000	0,000	0,000	
OGÓLEM		9,196	966 362,00	1 932 882,23	1 076 811,05	3 840 386,28	

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych w 2012r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady	Uwagi
			Budżet Państwa	Powiat Konecki	Urząd Gminy		
Końskie	Przebudowa ul. Wschodniej i Krzywej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	0,526	0,00	633 831,37	600 000,00	1 233 831,37	Roboty w toku. Termin zakończenia 30.10.2010r. W wartości ujęto funkcje inspektora nadzoru na kanalizacji - 4 500,00 zł
Smyków Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa ETAP II	2,637	0,00	574 926,57	413 947,00 160 979,00	1 149 852,57	Roboty zakończone. Odebrane 29.06.2012r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) - gr. woj. świętokrzyskiego - Wielki Niekląt - Stąporków (Wołów)	2,000	0,00	248 033,50	248 033,50	496 067,00	
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi - Adamek - Komorów - Krasna	0,950	0,00	113 056,55	113 056,50	226 113,05	
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko	0,475	0,00	46 492,52	71 388,00	117 880,52	
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400 T Jakimowice Kolonia - Radwanów Kolonia	0,549	0,00	99 895,83	75 000,00	174 895,83	
Fałków Ruda Maleniecka	Remont mostów tymczasowych drenianych w ciągu drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko i drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - Grębenice	0,030	0,00	104 252,51	0,00	104 252,51	
OGÓŁEM		7,167	0,000	1 820 488,850	1 682 404,000	3 502 892,850	

UMOWA ZDP/RKD/2/12

zawarta w dniu **30.04.2012** r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich,
26-200 Końskie, ul. Staszica 2, NIP 658-17-07-358, REGON 291020126, reprezentowanym
przez:

Stanisława Mościńskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Marii Prasał

a Zakład Budowlano – Drogowy
„DUKT” Artur Piwowar
Wola Murowana ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny

REGON 291169294 NIP 9591086959, zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. Pan Artur Piwowar

§1

1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane przebudową drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Radoszyce – Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 - ETAP II.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:
 - niniejszej umowie,
 - przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
 - specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych w pkt.2 oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
5. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasad wiedzy technicznej i przepisy prawa.
6. Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
 - roboty nawierzchniowe,
 - utwardzenie poboczy i zjazdów,
 - wykonanie studzienki ściekowej, cieków podchodnikowych oraz cieku przykrawężnikowego.
7. Szczegółowy zakres robót określa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne, w oparciu o którą należy wykonać przedmiot umowy.

OK 924

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych
3. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem przeprowadzać będzie badania laboratoryjne materiałów, opracowywać receptury i dokonywać pomiarów kontrolnych.
4. Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia (np. gruz) Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
5. O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli.
6. W przypadku gdy faktycznie usytuowanie istniejącego rurociągu lub kabla koliduje z trasą projektowanych kanałów należy zawiadomić projektanta, który wprowadzi ewentualne zmiany do projektu.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczenia ruchu kołowego (pisma i tablice informacyjne).
8. W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia.

§3

1. Terminy realizacji robót strony ustalają następująco:
 - 1) Rozpoczęcie robót remontowych – nie później niż w ciągu 3 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem punktu 2.
 - 2) Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych.
 - 3) Zakończenie robót – **do dnia 31 lipca 2012 roku**. Zakończenie winno być stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w terminie 1 miesiąca do daty zawarcia umowy, Zamawiający nie przekaże placu budowy a opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót remontowych.

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

[Handwritten signature]

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.


3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, oraz informacji niezbędnych do wykonania zamówienia najpóźniej w dacie przekazania placu budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) Przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram będzie aktualizowany przy każdej znaczącej zmianie.
 - 2) wykonywanie czynności wymienionych w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane;
 - 3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 - 4) prowadzenie dziennika budowy;
 - 5) kontrola jakości materiałów;
 - 6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy odbioru końcowego wykonanych robót;
 - 7) zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem ich nieodebrania,
 - 8) utrzymanie ładu i porządku na placu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego placu budowy czystego i nadającego się do użytkowania;
 - 9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących negatywnie wpłynąć na jakość robót;
 - 10) zabezpieczenie terenu wykonywania robót budowlanych przed dostępem przez osoby trzecie.
 - 11) powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
 - 12) sporządzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji zadania w technologii cyfrowej.

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy i innych czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia, Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto, w rozumieniu art. 632 §1 i §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości **1.149.852,57 zł**, (słownie złotych: **jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy**), w tym 23% podatku VAT w wysokości **215.013,08 zł** (słownie złotych: **dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiem groszy**).

 011

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, prób, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, fotograficzną oraz kosztami wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp.
3. Wykonawca oświadcza że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjmuje na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2 oraz uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej są odpowiednio, podpisany przez strony podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego w rozumieniu zapisów §7 ust. 8 zawierający potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o należywym wykonaniu robót.
5. Wraz ze złożeniem faktury Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie podwykonawcy, iż Wykonawca zapłacił mu wynagrodzenie wynikające z zawartej z nim umowy. Do oświadczenia należy załączyć kopie faktur wystawionych przez podwykonawców.
6. Należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
8. **Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych.**

§7

1. Roboty będące przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru:
 - 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru;
 - 2) odbiór częściowy – w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia;
 - 3) odbiór końcowy – w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia zamawiającego o zakończeniu robót ;
 - 4) odbiór przed upływem okresu rękojmi - na 7 dni przed upływem okresu rękojmi.
 - 5) odbiór pogwarancyjny – w ciągu 30 dni od daty upływu okresu gwarancji.
2. Z czynności odbiorowych strony spisują protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót częściowego i końcowego, wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru zakończenia robót .
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - 1) oświadczenie kierownika (ów) robót o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także o uporządkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do należytego stanu,
 - 2) atesty wbudowanych materiałów, świadectwa jakości, wyniki badań laboratoryjnych, gwarancje urządzeń;
 - 3) wyniki pomiarów kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;
 - 4) dziennik budowy;
 - 5) dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania na płycie CD.
 - 6) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

A 911


5. Konsekwencją braku jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 4 jest odmowa odbioru.
6. Do czynności odbiorowych Zamawiający winien przystąpić najpóźniej w trzecim dniu od daty otrzymania dokumentów określonych w punkcie 4, przy czym zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o terminie ich rozpoczęcia.
7. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone wady i usterki wykonanych robót, Zamawiający ma prawo:
 - a) jeżeli wady, usterki nadają się do usunięcia wyznaczyć Wykonawcy termin na dokonanie poprawek. Fakt usunięcia wad i usterek zostanie stwierdzony protokołarnie przez strony umowy i inspektora nadzoru;
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Protokołem końcowym jest ostateczny protokół, do którego Zamawiający nie wniesie uwag odnośnie wykonanych robót budowlanych.

§8

1. Wykonawca zachowuje odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane przez okres 36 miesięcy od daty spisania protokołu końcowego, o którym mowa w §7 ust. 8.
2. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego. Zakres robót do wykonania w celu usunięcia wad i usterek zostanie określony w protokole, w którym strony określą także konkretny termin wykonania.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek w ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w § 10 ust.1, pkt.2 od 8 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.
4. Strony ustalają, że w czasie trwania okresu rękojmi na wezwanie Zamawiającego będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne.

§9

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę w wysokości 114.985,26 zł (słownie złotych : sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy)
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie **gwarancji ubezpieczeniowej**.
3. Strony ustalają, że wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokości jak niżej :
 - 1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym ;
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi .
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie w



terminie stwierdzonych w trakcie wad lub jest w trakcie usuwania tych wad .

§10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia **1 sierpnia 2012 roku**;
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad określonego w protokole odbioru przed upływem okresu rękojmi;
 - 3) za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższej niż 10 dni, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień przerwy;
 - 4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1;
 - 5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1;
 - 6) jeżeli czynności zastrzeżona dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1;
 - 7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:
 - c) za stwierdzenie po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 500,00 zł;
 - d) za każde następne stwierdzone uchybienie – w wysokości 2000,00 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3
 - 2) za zwłokę w uregulowaniu faktury – odsetki w wysokości ustawowej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie przystąpił do przekazania placu budowy w terminie określonym w §3 ust. 1 pkt 2;
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 30 dni od daty przejęcia placu budowy protokołem.
 - 3) Wykonawca przerwał realizację zadania na dłużej niż 30 dni.
 - 4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy;
 - 5) czynności objęte umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych będących przedmiotem niniejszej umowy;
 - 6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim



- przypadku wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
- 7) Wykonawca realizuje roboty objęte niniejszą umową niezgodnie z przedmiarem robót lub niniejszą umową;
 - 8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpić może zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
 - 9) W wyniku upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
 5. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w §3 ust.1 pkt. 3 niniejszej umowy, co może spowodować utratę dofinansowania, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowych terminów realizacji przedmiotu umowy, odstąpić w całości lub w części od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania zamówienia.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
 - 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 - 4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; sporządzone dokumenty stanowiąc będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
 - 5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
 7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - 1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w niniejszej umowie;
 - 2) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2 w terminie 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 Zamawiającemu, według cen, za które zostały nabyte;
 - 3) przejęcia placu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych Zamawiającemu określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający wystawia notę księgową i wzywa do zapłaty ich przez Wykonawcę. W przypadku nie wpłacenia należnych kar umownych Zamawiający potrąci je z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§11

1. Wykonawca wykonana przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykonana siłami własnymi.
3. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregośkolwiek z Podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.
4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§12

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
 - a) Terminu zakończenia, ale tylko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - b) Przedmiotu umowy, polegające na:
 - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji jego części. W takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kalkulacji ofertowej załączonej przez Wykonawcę do złożonej oferty. Wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
 - zmianie sposobu wykonania robót na inny niż określony w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego. Każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpłynąć na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
2. Każda zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§13

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
Pana Piotra Makucha
2. Osoby wskazane w ust. 1 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót:
Pana Marka Wąsala
2. Osoby wskazane w ust. 1 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

§15

Strony uzgadniają, że roboty budowlane objęte niniejszą umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji w rozumieniu art.509 §1 Kodeksu Cywilnego.

§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające na tle niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, a przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

§17


Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.


Zamawiający

Wykonawca

ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. 41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29
REGON 291020126 NIP 658-17-07-358



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał

DYREKTOR

inż. Stanisław Piśarczyk

Załącznik nr 4. do protokołu
z dn. 10.09.2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 2 / 2012

odbioru ostatecznego i przekazania do eksploatacji obiektu

spisany dnia 29 czerwca 2012 roku

CZEŚĆ I

1. Nazwa obiektu i jego lokalizacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Radoszyce – Włoszczowa od km 20+400 do 23+037 ETAP II”
2. Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
3. Wykonawca - Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Artur Piwowar,
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny
4. Użytkownik : Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
5. Skład komisji odbiorowej:
 - 1) Stanisław Mościński - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
 - 2) Radosław Orzełski - UG. Smyków
 - 3) Mariusz Bosowski - UG. Radoszyce
6. Obecni przy odbiorze :
 - 1) Marek Zaborski - ZDP Końskie
 - 2) Marek Wesoła - „DUKT”
 - 3) Piotr Makuch - inspektor nadzoru
7. Data rozpoczęcia robót - 14.05.2012 r.
8. Data zakończenia robót - 11.06.2012 r.

CZEŚĆ II

1. **Podstawa wykonania obiektu** - Umową Nr ZDP/RKD/2/12 z dnia 30 kwietnia 2012r.
2. **Terminowość wykonania zobowiązań umownych** - roboty wykonane w terminie umownym
3. **Zgodność wykonanych robót z dokumentacją** - zgodnie z przedmiarem robót i sztuką budowlaną
4. **Zgodność ilości robót dodatkowych z wpisem do dziennika budowy** - nie wystąpiły
5. **Zgodność wykonanych robót z przedmiarem robót** - zgodne
6. **Ocena jakościowa materiałów podstawowych i ich zgodność ze specyfikacją i warunkami umownymi**
 - wbudowane materiały zgodne ze specyfikacją techniczną. Na wbudowane materiały wykonawca przedłożył świadectwa jakości i deklaracje zgodności.
7. **Ocena jakościowa obiektu na podstawie sprawozdania technicznego oraz pomiarów geometrycznych, niwelacji kontrolnej, równości podłużnej, badań laboratoryjnych i innych badań jakościowych**
 - roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
8. **Stwierdzone wady obiektu** - nie stwierdzono/stwierdzone

CZEŚĆ III

1. Komisja odbiorowa postanawia:

~~a/ nie odebrać~~

b/ odebrać obiekt i przekazać do eksploatacji,

2. Za początek okresu gwarancyjnego odebranych elementów obiektu przyjmuje się dzień - 30 czerwca 2012 roku

Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada na dzień - 29 czerwca 2015 roku

Stwierdzone przez zamawiającego w okresie gwarancyjnym wady obiektu będą Usunięte przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty zgłoszenia , a wady powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu - niezwłocznie .

3. Utrzymanie odebranego obiektu należy od dnia 30 czerwca 2012 roku do Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich .

4. Zamawiający w okresie gwarancyjnym zastrzega sobie przeglądy obiektu.

Wykonawca robót zostanie powiadomiony pisemnie o terminie przeglądów.

5. Ustala się , że Wykonawca ma prawo wystawić fakturę w/g zasad ujętych w szczegółowych warunkach umowy.

Wartość robót wg umowy - 1.149.852,57 zł

Wartość robót odebranych - 1.149.852,57 zł.

Do zapłaty : 1.149.852,57 zł.

RAZEM - 1.149.852,57 zł

Słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści dziewięć złotych osiemset pięćdziesiąt dwa złotych 57/100

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach i podpisano.

Komisja odbiorowa :

- 1) 924
- 2) [Signature]
- 3) 073/16

Obecni przy odbiorze :

- 1) [Signature]
- 2) [Signature]
- 3) [Signature]

Końskie , dnia 29.06.2012 roku

Załączniki:

- sprawozdanie techniczne
- świadectwa jakości , deklaracje zgodności

P539/07/2012

Zmiana nr. 5 010
protokołu z dn. 10.09.2012 r.

GK/02
492.2012 3



Zarząd Dróg Powiatowych
w Końskich
Wpłynęło dn. 20.07.2012 r.
L. dz. podpis

Zakład Budowlano - Drogowy
"DUKT" Artur Piwowar
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, Wola Murowana
Tel.: (041) 345 26 01, NIP: 959-108-69-59
Bank BPH S.A. O/Kielce
Rachunek nr: 22 1060 0076 0000 4025 6001 4314

Miejsce wystawienia
Nowiny, Wola Murowana
Data sprzedaży
29.06.2012 r
data wystawienia
02.07.2012 r
Termin Płatności
przelew 30 dni

Sprzedawca

Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT"
ARTUR PIWOWAR
26-052 Nowiny Wola Murowana
ul. Zakładowa 17
NIP 959-108-69-59

Zarząd Dróg Powiatowych
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
NIP 658-17-07-358

Faktura Vat 120/07/2012

oryginał / kopia

Lp.		PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena Netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Radoszyce-Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 zgodnie z umową nr ZDP/RKD/2/12 z dnia 30.04.2012 r	452312	1,00	szt		934 839,49	23%	934 839,49	215 013,08	1 149 852,57	
								23%	934 839,49	215 013,08	1 149 852,57
								8%			
Razem:								934 839,49	215 013,08	1 149 852,57	

Razem do zapłaty 1 149 852,57

jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 57/100

Uwagi:

Wystawił (a):
KIEROWNIK ZAKŁADU

Artur Piwowar
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do doboru faktury VAT

Jepi, przelewem dnia 30.07.2012

Pracownicy drogi powiatowej Nr 0401T Szysportów - Rado-
 syce - w rozrzucie na odcinku od km 20+400 do km 23+00
 na długości 2637 mb. ETAP II wykonano zgodnie z umową
 Nr ZDP/RKD/2/12 z dnia 30.04.2012 r oraz przekazano
 do eksploatacji protokołem odbioru Nr 2/2012 z dnia

29.06.2012 r.
INSPEKTOR
 Wydziału Ewidencji, Planowania
 Nadzoru i Zamówień Publicznych
 mgr inż. Piotr Makuch

INSPEKTOR
 Wydziału Ewidencji, Planowa-
 nia, Nadzoru i Zamówień Publicznych,
 dnia 04.07.2012 r. podpis
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym,
 Końskie, dnia 04.07.2012 r. podpis
 Zatwierdzono na sumę zł
 Słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset
 Do wypłaty z sum Cz.
 Dział 600 rozdział 6014 & 6050
 Data 05.07 2012
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy
 mgr Michał Prasni
Dyrektor

- Nr 080/02 - 1.149.852,57
- Nr 240-01-6050-01/60 - 1.149.852,57
- Nr 950-01-2500-00 - 1.149.852,57
- Nr 987-01-6050-00 - 1.149.852,57

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
 w wysokości 1.149.852,57 (słownie: jeden milion sto
 czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset
 dwa i czterdzieści dziesiątych
 części zł) 23
 KOD 23
 04.07.2012 r. (data)
INSPEKTOR
 Wydziału Ewidencji, Planowania
 Nadzoru i Zamówień Publicznych
 mgr inż. Piotr Makuch

2017. nr. 6 do protokołu
z dn. 10.09.2012 r.



Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Potwierdzenie wykonanej operacji

Dane właściciela rachunku

Nazwa właściciela ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH
Adres właściciela UL. STANISŁAWA STASZICA 2, 26-200 KOŃSKIE
Rachunek właściciela 66 1240 5006 1111 0000 5556 8672

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Artur Piwowar
Adres Zakładowa 17 26-052 Nowiny Wola Muranowa
Rachunek 22 1060 0076 0000 4025 6001 4314

Szczegóły operacji

Data waluty 30.07.2012
Data księgowania 30.07.2012 13:43:49
Kwota -1 149 852,57 PLN
Tytuł operacji zapłata za fakturę nr 120/07/2012
Typ operacji Obciążenie
Kod operacji 7750
Opis kodu operacji PRZELEW INTERNET M/B
Sygnatura
Referencje banku 2030730608400549
Informacje dodatkowe
Referencje zleceniodawcy

B 121/12/07/2012
L/L 240-01-6050-01/ - 1149852,57
Mw 130-01-6050-01/01 - 1149852,57
L/L 810/01 - 1149852,57
Mw 800/16 - 1149852,57

Data wystawienia dokumentu: 31.07.2012 08:00:15

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

WYDATKI

Dział **600**

Rozdział **60014**

Plan **7 904 315,00 zł**

Wykonanie **1 928 393,44 zł** (wykonanie planu **24,40 %**)

Zobowiązania na 30.06.2012r.: **819 692,06 zł**

W tym: wynagrodzenia i pochodne	60 707,86 zł
PFRON	5 484,00 zł
remonty cząstkowe nawierzchni dróg	165 889,25 zł
ubezpieczenie OC z tyt.zarządzania drogami	66 000,00 zł
utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego	11 378,61 zł
utrzymanie dróg i mostów	14 165,34 zł
roboty inwestycyjne	496 067,00 zł

wydatki bieżące – wykonanie w zł 1 928 393,44 zł :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (łącznie z wyn.prac.zatr.w ramach robót publicznych) **516 853,41 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp) **2 003,00 zł**
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1 183 423,98 zł**
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg **429 200,70 zł**
 - odśnieżanie dróg
86 534,39 zł
 - zwalczanie gołoledzi
144 692,77 zł
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (łącznie z paliwem do sprzętu)
191 696,73 zł
 - remonty i konserwacje sprzętu zimowego
6 276,81 zł
 - letnie utrzymanie dróg i mostów **560 503,86 zł**

- remonty cząstkowe dróg
459 715,60 zł
- materiały do remontów dróg wyk. przez prac. ZDP
5 272,20 zł
- opłaty za odprowadzanie wód gruntowych i opadowych
35 918,03 zł
- materiały do oznakowania dróg
3 712,52 zł
- sprzątanie ulic po zimie
12 900,65 zł
- odwodnienie dróg
2 952,00zł
- inne wydatki związane z letnim utrż. dróg i mostów (m.in. paliwo)
31 645,76 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych
8 387,10 zł
- roboty interwencyjne **11 178,05 zł**
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego **182 541,37 zł**
w tym m.in.:
 - ochrona mienia
24 753,75 zł
 - energia elektryczna i woda
15 745,89 zł
 - usługi pocztowe
6 669,52 zł
 - usługi telekomunikacyjne i internet
6 494,99 zł
 - paliwo do samochodów służbowych
15 779,24 zł
 - materiały biurowe, papier, tonery
5 155,90 zł
 - środki czystości
1 482,36 zł
 - szkolenia pracowników
2 520,00 zł
 - wywóz śmieci
673,76 zł
 - zakup wyposażenia
1 730,25

- zakup prasy, publikacji
4 333,37 zł
- odpis na ZFŚS
14 468,06 zł
- ubezpieczenie mienia i OC z tyt.prowadzonej działalności
47 625,47 zł
- podatek od nieruchomości i inne opłaty
4 279,70 zł
- obsługa prawna
1 200,00 zł
- części, przeglądy,naprawa samochodów służbowych i sprzętu
19 772,11 zł
- pozostałe koszty
9 857,00 zł

wydatki inwestycyjne – wykonanie w zł 226 113,05 zł

- przebudowa dr.pow.Nr 0464 T Przyłogi-Adamek-Krasna
226 113,05 zł

DOCHODY

Plan 165 000,00 zł

Wykonanie 222 712,90 zł

w tym:

- Dział 600

Rozdział 60014

Plan 0

Wykonanie 1 241,32 zł

w tym: - 1 241,32 zł – odsetki bankowe

- Dział 700

Rozdział 70005

Plan 0

Wykonanie 3 000,00 zł – dochody z tyt. najmu pomieszczeń

- Dział 756

Rozdział 75618

Plan 165 000,00 zł

Wykonanie 218 471,58 zł (wykonanie planu 132,41 %)

w tym: - 218 377,26 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego

- 94,32 zł – odsetki od przekroczenia terminu opłat za zajęcie pasa drog.

protokołu z dn. 10.09.2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DRÓG POWIATOWYCH
Zarząd Dróg Powiatowych
 26-200 Końskie, ul. Staszica 2
 tel. 41 372 27 29
 Końskie ul. Spacerowa 72 50
 fax 41 372 27 29
 REGON 291020126 NIP 658-17-07-358
 26-200 Końskie

Numer identyfikacyjny REGON
291020126

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 samorządowej jednostki budżetowej

2012 -07 10

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Adresat:
 Powiat Konecki

6B2F21C2AADB20D5



Nazwa województwa *świętokrzyskie*
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *konecki*
 Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	05	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	3020	5 000,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4010	733 000,00	710 116,70	396 593,47	35 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4040	58 000,00	55 864,29	55 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4110	116 000,00	114 120,43	57 169,51	22 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4120	22 500,00	18 632,00	7 226,14	2 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4140	15 000,00	5 484,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	548 800,00	300 605,88	287 643,99	8 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4260	23 500,00	15 885,53	15 745,89	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	1 787 685,00	741 949,57	471 807,81	165 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4280	2 000,00	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Prasał

Główny Księgowy / Skarbnik

0413750854
 telefon

2012-07-09
 rok m-c dzień

DYREKTOR
inż. Stanisław Motyczki
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	4300	600 000,00	404 755,26	321 614,45	13 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4350	1 800,00	583,02	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4360	8 500,00	3 662,72	3 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4370	6 500,00	2 249,25	2 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4390	2 000,00	496,92	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4410	1 000,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	123 000,00	113 625,47	47 625,47	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4440	31 000,00	26 593,44	21 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4480	8 000,00	7 822,00	3 912,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4510	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	368,00	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4590	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4700	4 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	3 798 644,00	3 394 140,34	226 113,05	496 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	169144	7 904 315,00	5 925 001,52	1 928 393,44	819 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Krywa, Wodzisław - przed porównaniem

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał

Główny Księgowy / Skarbnik

0413750854

telefon


2012-07-09

rok m-c dzień

DYREKTOR

inż. Stanisław Motejkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DRÓG POWIATOWYCH Zarząd Dróg Powiatowych 26-200 Końskie, ul. Spacjerowa 2 tel. 41 375 00 20; 41 375 00 50 Końskie, ul. Spacjerowa 72 REGON 291020126 NIP 658-17-07-355 26-200 Końskie		Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo			Adresat: Powiat Konecki 6B2F21C2AADB20D5 			
Numer identyfikacyjny REGON 291020126		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012						
Nazwa województwa <i>świętokrzyskie</i>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>konecki</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	05	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem dział			600	7 904 315,00	5 925 001,52	1 928 393,44	819 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				7 904 315,00	5 925 001,52	1 928 393,44	819 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał

Główny Księgowy / Skarbnik

0413750854

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

DIRKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał

Główny Księgowy / Skarbnik

0413750854

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

DYREKTOR

RM
inż. Stanisław Mosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BR.1710.3.2012

UPOWAŻNIENIE Nr I

Na podstawie § 31 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu, upoważniam zespół kontrolny

w składzie:

- 1. Marian Król – przewodniczący**
- 2. Leon Gula – członek**
- 3. Robert Plech – członek**

z ramienia Komisji Rewizyjnej wyznaczonego na posiedzeniu Komisji w dniu 5.09.2012r. do przeprowadzenia kontroli ZDP w Końskich.

Ważność upoważnienia upływa z dniem 12 września 2012r.

Z upoważnienia
Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

KIEROWNIK
BIURA RADY POWIATU
mgr Monika Trojanowska

